

SITUATIA
 imobilizărilor corporale în curs de execuție
 la data de 31.12.2018

Nr. crt.	Obiectiv investiții	Valoare (sold cont 231 la varianta 2 de bilanță)	Observații (la data de 31.12.2018)
1	Turn control nou pe Aeroportul Cluj-Napoca	820.163,33	In data de 08.12.2015 s-a obtinut Autorizația de construire. Documentația PT revizuită a fost avizată în CTE (revizuită) cu observatii. In urma analizei studiului de fezabilitate pentru execuția lucrărilor, HCD nr. 58 stabilite să nu se continue investiția și să se procedea proiectului Aeroportului Cluj - Napoca pentru continuarea de către acesta a investiției.
2	Sistem de semnalizare luminoasă pentru traversarea controlată a căilor de rulare N și C de la AIHCB	48.091,07	S-a prelungit valabilitatea certificatului de urbanism. Prin adresa nr. 5282 / 10.03.2016 s-au transmis la SPMA documentele necesare întocmirii documentației de achiziție lucrări. Conform HCD 19/11-12.05.2015 s-a decis temporizarea declanșării procedurii de achiziție până la clarificarea cu aeroportul Oropeni a situației privind modernizarea suprafețelor de manevră.
3	Sistem ATM 2015+ (SW, HW)	36.556.141,31	<ul style="list-style-type: none"> - discutiți cu furnizorul în vederea așezării unui grafic de lucru actualizat - 01.10.2018; - analize interne și întâlniri cu Furnizorul pentru clarificarea observațiilor pe cele 3 domenii: OBS-DB, TWRs, SMM; - completarea solicitărilor AACR pentru autorizarea sistemului; - continuarea discuțiilor cu partenerul social, având în vedere sediile anterioare eşuate pentru stabilirea condițiilor de transfer în operațional a sistemului ATM2015+ Faza 1 și a cerințelor de modernizare a sălii ACC din CDZ București; - termen estimat de finalizare Faza 1 și Faza 2: se va actualiza odată cu Graficul integrat al Programului ATM2015+. S-a semnat adiționalul nr. 9/04.12.2018, cuprinzând completarea ariei de acoperire, cu finalizare în anul 2020.
4	Sistem COM/VHF Centru de pregătire Cluj	591,99	Nu s-a primit de la serviciul CNS referatul de necesitate și caietul de sarcini.
5	Echipare anexă cladire CDZ Constanța	396.944,41	Destinată înscăunării de simulatoare TWR, urmează achiziția echipamentelor necesare Sistem VCS ridicat în SICAP, cu deschidere ofertă în 21.01.2019. Cerințe operaționale în lucru pentru definirea finală a simulațiilor. S-au recepționat consolele 14.03.2018.
6	Platforme betonate la Centrul de Emisie 1, Centrul de Emisie 2, Centrul de recepție VHF din incinta AIHCB	134.838,84	Proiect tehnic avizat în CTE din 10.05.2017. Execuția condiționată de studiu THALES și studiu de interferență acoperire ILS-DME. Reprezentantul DT-AC și specialiștii DSNA București participă la un site survey pentru a identifica locații posibile pentru amplasarea containerelor VHF aferent CE2. Până la această dată nu s-a întreprins nici o acțiune în vederea finalizării până la sfârșitul anului a unui nou proiect tehnic.
7	Instalare senzori meteo ROMAWOS pentru Categoria II RWY 27 la Aeroportul Craiova	847.395,83	Cir. 246/28.08.2017 încheiat cu firma Electrochipment Industrial SRL, Reșița. Termen finalizare 10 luni de la semnarea contract. Avizat PT în CTE 20.12.2017. S-a obtinut AC, s-a dat ordinul de incepere lucrari pe 05.11.2018. Lucrare finalizata, urmeaza instalarea senzorilor și recepția lucrărilor de C+M, începând cu data de 21.01.2019.
8	Modernizare împrejmuire și porți acces la DSNA Sibiu	32.000,00	PT avizat în CTE din 16.07.2015, cu încadrarea în buget. HCD nr. 48/06.10.2016 stabilite semnarea proiectului în CTE. Proiect tehnic modificat reavizat în CTE din 22.11.2017. În curs de obținere autorizației de construire.
9	Instalare echipament ILS/DME la Constanța	2.961.009,68	Cir. nr. 11/024.05.2017 servicii de proiectare încheiate cu firma PRO SYS GRUP SRL. S-a obtinut AC nr. 9/4/21.08.2017. Prin adresa nr. 19859/25.09.2017 s-au transmis la SPMA documentele necesare elaborării documentației de atribuire lucrări de C+M, pentru avizarea în CTE. S-a semnat contract de execuție lucrări 434/18.12.2017 cu firma Electrochipment Industrial. Lucrare finalizată, în curs de obținere autorizarea AACR.

Nr. crt.	Obiectiv investiții	Valoare (sold cont 231 la varianta 2 de bilanș)	Observații (la data de 31.12.2018)
10	Înlocuire echipament ILS/DME OBL Otopeni	2.785.237,77	Ctr. 057/24.02.2017 încheiat cu firma Thales, finalizat. Urmează autorizarea AACR. • în curs de semnare Protocol de colaborare cu Aeroportul Suceava; • agreată soluția tehnică pentru amplasarea antenelor stații radio – execuție și buget asigurată de aeroportul Suceava; • actualizare Termă de Protecție, Proiect Tehnic și execuție lucrări voce-date și instalații electrice pentru turnul operațional; • elaborare caiete de sarcini pentru achiziția echipamentelor, sisteme și mobilier tehnico-operational; • pregătire plan de transfer; • termen estimat de finalizare: decembrie 2019.
11	Echipeare turn control nou la Aeroportul Suceava	594.164,39	
12	Amenajare platformă cu instrumente meteorologice la aeroportul Craiova	167.967,01	Ctr. 247/28.08.2017 încheiat cu firma Electrochipton Industrial SRL. Termen finalizare 10 luni de la semnare contract. Avizat PT în CTE 20.12.2017. S-a obținut AC. S-a dat ordinul de începere lucrări pe 05.11.2018. Termen finalizare 7 luni de la ordinul de începere.
13	Amenajare sala simulator ACC pentru funcționare ca TDS/CR1/SIM	5.170.104,38	Ctr. nr. 111/25.03.2016 încheiat cu firma CBS SRL în derulare. Se așteaptă de la SCP notificarea în vederea recepției la terminarea lucrărilor și PIF, dacă nu necesită autorizare AACR.
14	Amenajare acces auto cladire radiofar independent DSNA Sibiu	24.900,00	SF revizuit, în baza noi termi de proiectare aprobate, avizat în CTE din 22.11.2018 cu observatii.
15	Stații radio VHF compatibile VoIP și 8,33 kHz	2.941.335,28	Obiectiv finalizat în anul 2016. Se așteaptă autorizarea AACR pentru semnarea PIF și trecerea pe amortizări.
16	Modernizare dispecerat DOS	8.000,00	Proiect SF avizat în CTE din 27.10.2017, cu solicitarea de modificare a devizului general. Urmează etapa de achiziție de proiectare și execuție. S-a înlocuit RNEV (august 2018). Obiectivul se va finaliza în anul 2019.
17	Cașuri de fum centralizată termică (PT)	5.800,00	PT avizat în CTE din 27.09.2016, demararea investiției fost prevăzută pentru anul 2017. Prin adresa nr.15387/05.10.2017 se argumentează nerealizarea obiectivului în anul 2017 și s-a solicitat menținerea lui și în planul anului 2018. S-a obținut certificatul de urbanism pentru obținerea autorizației de demolare. S-au achiziționat în SICAP serviciile privind obținerea DTAD.
18	Sistem de înregistrare vocală DSNA Craiova, Aeroport Arad	516.441,78	Ctr. 369/03.11.2017 încheiat cu firma CSR finalizat, în procedura de recepție începând cu 03.01.2019.
19	Sisteme VCSS la TWR Craiova, TWR Băneasa, TWR Tulcea, TWR Bacău, TWR Oradea, TWR Arad și Simulador APP/TWR DSNA Cluj	3.447.368,37	Ctr. 447/22.12.2017 încheiat cu firma SC RHODE SCHWARZ TOPEX, FAT realizat, echipamente livrate.
20	Sistem control acces DSNAR Arad	134.766,49	Proiect tehnic avizat în CTE din 03.10.2018. Etapa de execuție în derulare.
21	Extindere protecție împotriva trăsnetelor la pylon și shelter CE/CR Rura NDB Oradea	7.900,00	SF avizat în CTE RA ROMATSA din 28.03.2018. Comanda nr.401/29.10.2018 pentru servicii de proiectare și execuție lucrări. Termen finalizare 120 zile de la data lansării comenzii. PT avizat în CTE din 05.12.2018.
22	Modernizare Turn Control DSNA Timișoara	20.000,00	Studiu de fezabilitate avizat în CTE din 22.11.2018, varianta 2.
23	Modernizare sala odina și sala de dirijare la DSNA Oradea	15.160,00	SF avizat în CTE din 17.01.2018. Se va trece la etapa următoare de proiectare, după obținerea avizelor de la Aeroport Oradea și AACR, precum și semnarea protocolului și noului contract de închiriere cu Aeroportul Oradea. AL PNA/CNS în colaborare cu BMA și TWR a elaborat analize de risc și planurile de transfer privind mutarea BMA în sala de monitorizare CNS și de mutare a TWR în local BMA. În urma postării în SICAP a documentației de achiziție proiectare și execuție lucrări în doua rânduri nu s-a prezentat nici un ofertant.
24	Dotări independente	57.295,76	Valoare echipamente livrate. Urmează punerea acestora în funcțiune.
25	Studii	371.891,82	S-au elaborat studii și proiecte de către proiectanți autorizați pentru declanșarea unor obiective noi de investiție
TOTAL GENERAL		58.094.330,01	

Șef Serviciu Contabilitate
Cristian CIȚU

Verificat
Irina BIRTIUȚE

Șef Serviciu Investiții
Bogdan IONESCU

Intocmit,
Stelian MILANOVICI